

山手環状線(大窪工区)の整備について

都市計画道路山手環状線(大窪工区)の整備について、2026年度(令和8年度)の完成を目指して取り組みを進めており、現在の状況等を報告します。

1 事業概要

- (1) 事業名称 東播都市計画道路事業 3.4.510号 山手環状線
3.5.519号 大久保石ヶ谷線
- (2) 事業認可期間 令和2年10月30日から令和9年3月31日まで
- (3) 総事業費 約36億円
- (4) 用地買収 権利者数:75名(共有者含む。)、面積:約9,500㎡(116筆)
- (5) 物件補償 建物等:48件(神社、店舗、アパート、家屋など)
- (6) その他 関連事業として、既設道路との接続部における交差点改良や既設水路の改修等を計画している。



2 現在の状況

用地測量・詳細設計はほぼ終了し、物件調査に関しても現地調査は終え、報告書を取りまとめている状況であり、順次、権利者と交渉を行っています。

令和3年度末時点での契約締結の見込みとしては、用地買収の面積ベース、物件補償の件数ベースで、それぞれ約4割程度となる予定です。

3 全体スケジュール

	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
用地測量 詳細設計	■						
物件調査		■					
用地買収 物件補償		■					
道路工事					■		