

## 17号池魚住みんな公園の火災及び工事の進捗状況等について

令和元年度から整備工事を進めている「17号池魚住みんな公園」について、先日工事中に発生した火災および工事の進捗状況、利用方法等について報告します。

### 1. 火災の発生について

- 日時：令和5年3月4日 午前12時頃
- 原因：現場作業員が「緑のグラウンド」内でエンジンカッターを用い、U字側溝を切断中、飛び散った火花が芝生の枯れた部分に燃え移ったため
- 対応：発火確認後、消防に通報し、あわせて延焼を防ぐ作業をおこなった  
消防車が到着した際、概ね消火できていたが鎮火するまで放水作業をおこなった
- 被害状況：芝生の枯れた部分が約3,250㎡燃えたが、芝生を刈って確認したところ、根には被害が無かった。よって、当該火災により工事が遅れることはない(写真参照)
- 安全対策：エンジンカッターを使用する際は、可燃物から15m以上離れて作業する



火災直後



芝刈後

### 2. 工事の進捗状況

当初、工事費総額9億円、工事期間を3ヶ年の整備計画であったものを、大型遊具と橋梁の設置を計画に追加することで、整備費を総額10億円とし、工事期間を1年延長させ、令和元年度から令和4年度までの4か年の整備計画へと変更しました。国費は概ね満額の配分がされた一方で、工事の進捗は、世界的に大流行となった新型コロナウイルス感染症やロシアによるウクライナ侵攻等の影響により、建設資材の納品の遅れがあったことから、令和5年3月末時点で橋梁工事の一部が未完成となります。なお、令和5年秋に橋梁工事は完成する見込みです。

	年度	工種	事業費(円)	国費(円)
設計	平成30年度	詳細設計業務	約3000万	約1500万
工事	令和元年度	造成・防球ネット	約1億6600万	約8300万
	令和2年度	上下水道・公園灯・多目的グラウンド	約2億3100万	約1億1550万
	令和3年度	緑のグラウンド・園路舗装・植栽	約2億4500万	約1億2250万
	令和4年度	管理棟ほか建物・遊具・橋梁下部	約3億200万	約1億5100万
残工事	令和5年度	橋梁上部	約4800万	約2400万
		計	約10億2200万	約5億1100万



### 3. 式典の開催について

式典を下記のとおり実施したいと考えています。

日 時：令和 5 年 4 月 29 日 (土) 午前 10:30～

場 所：17 号池魚住みんな公園 みんな広場

内 容：開会挨拶・来賓祝辞・来賓紹介・魚住小学校の児童による17号池の紹介・魚住東中学校のブラスバンド部による演奏・テープカット・魚住幼稚園の園児による風船飛ばし

### 4. 緑のグラウンドと多目的グラウンドの利用方法

グラウンドの利用方法は、当該公園のコンセプトが「みんなにやさしい運動公園」となっていることに加え、令和元年度、地元で行ったタウンミーティングにおいて、グラウンドはスポーツ専用ではなく一般の子ども連れの家族や高齢者も使える方がよいという意見を頂戴していることから、様々な市民のみなさんに利用していただきたいと思い、当面の間はお試し期間として、野球やサッカー等の占有使用と自由使用を併用したいと考えております。あわせて、グラウンドゴルフ体験会やアウトドア教室、かけっこ教室など幅広い世代の方が自由に参加できるイベントを企画いたします。その期間の使用料は、公園整備の残工事があることに加え、多くの方が気軽に利用できるよう、駐車場も含めて無料とさせていただきます。

なお、お試し期間中の利用方法等は、式典の開催とあわせて広報あかし 4 月 15 日号でお知らせいたします。

その後、利用状況を見ながら利用方法を見直すとともに利用料金を、全ての工事が完成する秋ごろまでには決定する予定です。